

ALLEGATO "A"

Comune di INCUDINE
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI E IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI, FOGNARI, DI COLLETTAMENTO E DI DEPURAZIONE DEI PICCOLI COMUNI AFFERENTI AL CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLE CAMONICA CUP - I48B23000080002

COMMITTENTE: SIV Servizi Idrici Valle Camonica srl.

CANTIERE: STRADA COMUNALE DEL GANDONI - STRADA VICINALE DI DAVENINO, INCUDINE (BS)

Ponte di Legno, 22/07/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Faustinelli Riccardo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Geom. Rizzi Ottorino)

Architetto Faustinelli Riccardo

viale Venezia, n. 10
25056 Ponte di Legno (BS)
Tel.: 0364-900908 - Fax: .
E-Mail: faustinelli.rossi@gmail.com

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1	5	5	16/09/2024	20/09/2024
Preparazione delle aree di cantiere						
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	1	49	68	16/09/2024	22/11/2024
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	1	49	68	16/09/2024	22/11/2024
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	49	68	16/09/2024	22/11/2024
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	49	68	16/09/2024	22/11/2024
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	49	68	16/09/2024	22/11/2024
Rimozione asfalto e scavo						
Tracciamento dell'asse di scavo	1	1	54	75	16/09/2024	29/11/2024
	1	1	15	19	10/03/2025	28/03/2025
	1	1	9	14	29/04/2025	12/05/2025
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	1	54	75	16/09/2024	29/11/2024
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	1	54	75	16/09/2024	29/11/2024
	1	1	15	19	10/03/2025	28/03/2025
	1	1	9	14	29/04/2025	12/05/2025
Scavo a sezione ristretta	1	1	59	82	16/09/2024	06/12/2024
Rimozione condutture e pozzetti						
Rimozione di impianti	1	1	59	82	16/09/2024	06/12/2024
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	1	1	59	82	16/09/2024	06/12/2024
Posa condutture						
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	1	59	82	16/09/2024	06/12/2024
	1	1	9	11	31/03/2025	10/04/2025
	1	1	10	14	06/05/2025	19/05/2025
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	1	59	82	16/09/2024	06/12/2024
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	1	1	59	82	16/09/2024	06/12/2024
	1	1	9	11	31/03/2025	10/04/2025
	1	1	10	14	06/05/2025	19/05/2025
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	1	1	59	82	16/09/2024	06/12/2024
	1	1	9	11	31/03/2025	10/04/2025
	1	1	10	14	06/05/2025	19/05/2025
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	1	59	82	16/09/2024	06/12/2024
	1	1	9	11	31/03/2025	10/04/2025
	1	1	10	14	06/05/2025	19/05/2025
Ripristino sede stradale						
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	1	64	89	16/09/2024	13/12/2024
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	1	64	89	16/09/2024	13/12/2024
Formazione di fondazione stradale	1	1	64	89	16/09/2024	13/12/2024
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	54	75	30/09/2024	13/12/2024

Tabella Analitica Gantt

Posa di pavimentazioni esterne in pietrame	1	1	54	75	30/09/2024	13/12/2024
	1	1	10	14	23/01/2025	05/02/2025
	1	1	14	20	05/03/2025	24/03/2025
Smobilizzo del cantiere	1	1	5	5	09/12/2024	13/12/2024

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa affidataria ed esecutrice

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]



